



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

**S.P. n° 468 DI CORREGGIO  
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO  
E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI DEI PONTI  
DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 20-05-2012**

## **VIADOTTO SULLA FERROVIA BO/VR IN COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



1° stralcio lavori

Inizio lavori 23-05-2012

Apertura al traffico di autocarri 13-06-2012

*Impresa esecutrice dei lavori:*



via Sassorosso n° 38  
41046 Palagano (MO)

*Responsabile del procedimento:* Dott. Ing. Alessandro Manni

*Direttore dei lavori:* Dott. Ing. Eugenio Santi

*Direttore operativo:* Geom. Alberto Garuti

*Ispettori di cantiere:* Geom. Eleonora Montaguti  
Geom. Paolo Lancellotti





24-05-2012

carreggiata sopra  
SPALLA B





24-05-2012

vista  
PILA 15  
PILA 16  
SPALLA B



24-05-2012

travi  
SPALLA B  
campata P16-SPB





24-05-2012

appoggi  
SPALLA B  
campata P16-SPB





24-05-2012  
appoggi  
SPALLA B  
campata P16-SPB





02-06-2012

SPALLA B  
campata P16-SPB

preparazione per  
sollevamento  
testata impalcato





02-06-2012  
SPALLA B  
campata P16-SPB  
sollevamento  
testata impalcato





02-06-2012

SPALLA B  
campata P16-SPB

spostamento  
testata impalcato





02-06-2012  
SPALLA B  
campata P16-SPB  
spostamento  
testata impalcato





13-06-2012  
carreggiata sopra  
PILA 9





13-06-2012  
PILA 9  
campata P8-P9  
sollevamento  
testata impalcato





13-06-2012

PILA 9  
campata P8-P9

rimozione appoggi esistenti e  
posizionamento appoggi provvisori  
con slitte per lo spostamento





13-06-2012

PILA 9  
campata P8-P9

posizionamento appoggi provvisori  
con slitte per lo spostamento  
e montaggio apparecchi di ritegno





13-06-2012

carreggiata sopra  
PILA 8





13-06-2012  
PILA 8  
campata P8-P9  
appoggi esistenti





13-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

appoggi esistenti






13-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

sollevamento testata impalcato  
per rimozione appoggi esistenti e  
successivo posizionamento  
appoggi provvisori  
con slitte per lo spostamento





13-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

sollevamento testata impalcato  
per rimozione appoggi esistenti e  
successivo posizionamento  
appoggi provvisori  
con slitte per lo spostamento





27-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

sollevamento testata impalcato  
per rimozione appoggi provvisori





27-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

sollevamento testata impalcato  
per rimozione appoggi provvisori  
e posizionamento  
appoggi definitivi in neoprene  
con piastra di spessoramento





27-06-2012

PILA 8  
campata P8-P9

appoggi definitivi in neoprene  
con piastra di spessoramento  
e apparecchi di ritegno

